

**PROGRAMA PÚBLICO DE
INVERSIÓN REGIONAL
AVANCE AL 31 DE MARZO DE 2008**

Coyhaique, Abril de 2008

¿Qué es el PROPIR?

- Es un instrumento de coordinación y de información de la inversión pública regional.
- La LOCGAR (DFL1-19.175, ART. 73) establece que: *“La inversión pública a efectuarse en la Región, tanto sectorial como del Gobierno Regional, deberá ser informada por el Intendente y sistematizada en el Programa Público de Inversión en la Región, y difundida a la comunidad, dentro del primer trimestre del nuevo año presupuestario”*
- Este documento contiene información sobre la inversión pública de la Región para el año 2008, separada por unidades técnicas y financieras responsables y también separadas por territorios o zonas del modelo GTI.

Inversión Pública 2008 en la Región de Aysén




La inversión pública para la Región de Aysén, en el año 2008, de acuerdo a la información del Programa Público de Inversión en la Región, alcanza a **79.040 millones de pesos**, considerando recursos sectoriales y regionales.

Inversión Pública 2008 por Unidad Financiera


UNIDAD FINANCIERA	INVERSION 2008 M\$
GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN	21.204.940
MINISTERIO DE EDUCACION	877.586
CULTURA	143.298
MINISTERIO DE SALUD	1.065.419
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	20.243.658
CHILEDEPORTES	701.983
JUNAEB	2.670.663
MINISTERIO INTERIOR	1.039.605
MINISTERIO DE TRANSPORTES	1.563.967
OBRAS HIDRAULICAS MOP	2.491.153
OBRAS PORTUARIAS MOP	1.407.774
AEROPUERTOS MOP	1.273.531
ARQUITECTURA MOP	92.682
VIALIDAD MOP	16.505.258
CORFO	1.904.868
INDAP	3.468.122
FOSIS	693.077
SAG	1.010.365
SERCOTEC	221.035
INFOR	57.000
SERNAPESCA	404.165
TOTAL INVERSION 2008	79.040.150

Inversión Pública 2008 por provincia y comuna

PROVINCIA	COMUNA
AYSEN	GUAITECAS
	CISNES
	AYSEN
	INTERCOMUNAL AYSÉN
	TOTAL PROVINCIA AYSÉN
COYHAIQUE	LAGO VERDE
	COYHAIQUE
	INTERCOMUNAL COYHAIQUE
	TOTAL PROVINCIA COYHAIQUE
GENERAL CARRERA	RIO IBAÑEZ
	CHILE CHICO
	INTERCOMUNAL GENERAL CARRERA
	TOTAL PROVINCIA GENERAL CARRERA
CAPITAN PRAT	COCHRANE
	OHIGGINS
	TORTEL
	INTERCOMUNAL CAPITAN PRAT
	TOTAL PROVINCIA CAPITAN PRAT
REGIONALES	INTERCOMUNALES
	TOTAL INVERSION REGIONAL



Inversión Pública 2008 per capita, por provincia y comuna



DESGLOSE DE INFORMACIÓN POR UNIDAD FINANCIERA

UNIDAD FINANCIERA	ARQUITECTURA
INVERSIÓN PROGRAMADA PROPIR 2008 M\$	92.682
INVERSIÓN 2008 ACTUALIZADA M\$	92.682
INVERSIÓN 2008 AL 31 DE MARZO M\$	12.682
AVANCE FINANCIERO AL 31 DE MARZO RESPECTO AL PROPIR (%)	13.6 %
AVANCE FINANCIERO AL 31 DE MARZO RESPECTO AL PROPIR ACTUALIZADO (%)	13.6 %
OBSERVACIONES	La iniciativa (Remodelación Tesorería Regional), que corresponde al 70% de su presupuesto se encuentra en proceso de "Licitación"

UNIDAD FINANCIERA	OBRAS PORTUARIAS
INVERSIÓN PROGRAMADA PROPIR 2008 M\$	1.407.774
INVERSIÓN 2008 ACTUALIZADA M\$	1.407.774
INVERSIÓN 2008 AL 31 DE MARZO M\$	36.012
AVANCE FINANCIERO AL 31 DE MARZO RESPECTO AL PROPIR (%)	2.5 %
AVANCE FINANCIERO AL 31 DE MARZO RESPECTO AL PROPIR ACTUALIZADO (%)	2.5 %
OBSERVACIONES	La mayor parte de sus iniciativas se encuentran en procesos de preparación de "Bases" y "Licitación" respectiva.

UNIDAD FINANCIERA	OBRAS HIDRAÚLICAS
INVERSIÓN PROGRAMADA PROPIR 2008 M\$	2.491.153
INVERSIÓN 2008 ACTUALIZADA M\$	2.764.152
INVERSIÓN 2008 AL 31 DE MARZO M\$	457.670
AVANCE FINANCIERO AL 31 DE MARZO RESPECTO AL PROPIR (%)	18.4 %
AVANCE FINANCIERO AL 31 DE MARZO RESPECTO AL PROPIR ACTUALIZADO (%)	13.5 %

OBSERVACIONES

Se agregan 2 nuevas iniciativas que favorecen a la localidad de Islas Huichas. Iniciativas en Licitación y otras con Decreto de Asignación de Fondos en Trámite.

UNIDAD FINANCIERA	FOSIS
INVERSIÓN PROGRAMADA PROPIR 2008 M\$	693.077
INVERSIÓN 2008 ACTUALIZADA M\$	693.077
INVERSIÓN 2008 AL 31 DE MARZO M\$	NO HAY
AVANCE FINANCIERO AL 31 DE MARZO RESPECTO AL PROPIR (%)	NO HAY
AVANCE FINANCIERO AL 31 DE MARZO RESPECTO AL PROPIR ACTUALIZADO (%)	NO HAY
OBSERVACIONES	Las Iniciativas en esta época del año se encuentran en proceso de "Licitación"

UNIDAD FINANCIERA	INDAP
INVERSIÓN PROGRAMADA PROPIR 2008 M\$	3.468.122
INVERSIÓN 2008 ACTUALIZADA M\$	3.277.431
INVERSIÓN 2008 AL 31 DE MARZO M\$	45.617
AVANCE FINANCIERO AL 31 DE MARZO RESPECTO AL PROPIR (%)	1.3 %
AVANCE FINANCIERO AL 31 DE MARZO RESPECTO AL PROPIR ACTUALIZADO (%)	1.4 %
OBSERVACIONES	Disminuye el presupuesto de los programas PDI y RSD.

UNIDAD FINANCIERA	INFOR
INVERSIÓN PROGRAMADA PROPIR 2008 M\$	57.000
INVERSIÓN 2008 ACTUALIZADA M\$	57.000
INVERSIÓN 2008 AL 31 DE MARZO M\$	11.059
AVANCE FINANCIERO AL 31 DE MARZO RESPECTO AL PROPIR (%)	19.4 %
AVANCE FINANCIERO AL 31 DE MARZO RESPECTO AL PROPIR ACTUALIZADO (%)	19.4 %
OBSERVACIONES	S/O

UNIDAD FINANCIERA	SERCOTEC
INVERSIÓN PROGRAMADA PROPIR 2008 M\$	221.035
INVERSIÓN 2008 ACTUALIZADA M\$	221.035
INVERSIÓN 2008 AL 31 DE MARZO M\$	19.050
AVANCE FINANCIERO AL 31 DE MARZO RESPECTO AL PROPIR (%)	8.6 %
AVANCE FINANCIERO AL 31 DE MARZO RESPECTO AL PROPIR ACTUALIZADO (%)	8.6%
OBSERVACIONES	S/O

UNIDAD FINANCIERA	CHILEDEPORTES
INVERSIÓN PROGRAMADA PROPIR 2008 M\$	701.983
INVERSIÓN 2008 ACTUALIZADA M\$	843.792
INVERSIÓN 2008 AL 31 DE MARZO M\$	439.186
AVANCE FINANCIERO AL 31 DE MARZO RESPECTO AL PROPIR (%)	62.5 %
AVANCE FINANCIERO AL 31 DE MARZO RESPECTO AL PROPIR ACTUALIZADO (%)	52.0 %

OBSERVACIONES

Se incrementa el presupuesto 2008 al agregarse inversión ISAR por 130 millones de pesos. Se gestionan nuevos recursos de Fondeporte – Acción Directa.

UNIDAD FINANCIERA	JUNAEB
INVERSIÓN PROGRAMADA PROPIR 2008 M\$	2.670.663
INVERSIÓN 2008 ACTUALIZADA M\$	2.693.114
INVERSIÓN 2008 AL 31 DE MARZO M\$	316.862
AVANCE FINANCIERO AL 31 DE MARZO RESPECTO AL PROPIR (%)	11.9 %
AVANCE FINANCIERO AL 31 DE MARZO RESPECTO AL PROPIR ACTUALIZADO (%)	11.7 %
OBSERVACIONES	Beca zona extremas lleva una inversión del orden de 100 M\$.

UNIDAD FINANCIERA	SUBDERE
INVERSIÓN PROGRAMADA PROPIR 2008 M\$	1.039.605
INVERSIÓN 2008 ACTUALIZADA M\$	1.046.801
INVERSIÓN 2008 AL 31 DE MARZO M\$	8.931
AVANCE FINANCIERO AL 31 DE MARZO RESPECTO AL PROPIR (%)	0.8 %
AVANCE FINANCIERO AL 31 DE MARZO RESPECTO AL PROPIR ACTUALIZADO (%)	0.8 %
OBSERVACIONES	El Proyecto "Complejo Fronterizo de Chile Chico", se encuentra con un 20 % de atraso. En el IRAL, sólo 5 proyectos han iniciado obras.

UNIDAD FINANCIERA	SAG
INVERSIÓN PROGRAMADA PROPIR 2008 M\$	1.010.565
INVERSIÓN 2008 ACTUALIZADA M\$	1.136.803
INVERSIÓN 2008 AL 31 DE MARZO M\$	341.127
AVANCE FINANCIERO AL 31 DE MARZO RESPECTO AL PROPIR (%)	33.7 %
AVANCE FINANCIERO AL 31 DE MARZO RESPECTO AL PROPIR ACTUALIZADO (%)	30 %

OBSERVACIONES

El aumento de presupuesto se debe a los mayores recursos asignados al Programa "Fondo Sanitario" que sube de 79 millones a 229 millones de pesos aprox.

UNIDAD FINANCIERA	CORFO
INVERSIÓN PROGRAMADA PROPIR 2008 M\$	1.904.868
INVERSIÓN 2008 ACTUALIZADA M\$	2.004.247
INVERSIÓN 2008 AL 31 DE MARZO M\$	1.721.301
AVANCE FINANCIERO AL 31 DE MARZO RESPECTO AL PROPIR (%)	90.3 %
AVANCE FINANCIERO AL 31 DE MARZO RESPECTO AL PROPIR ACTUALIZADO (%)	85.8 %
OBSERVACIONES	Buen nivel de inversión a la fecha.

UNIDAD FINANCIERA	GOBIERNO REGIONAL
INVERSIÓN PROGRAMADA PROPIR 2008 M\$	21.204.940
INVERSIÓN 2008 ACTUALIZADA M\$	14.522.704
INVERSIÓN 2008 AL 31 DE MARZO M\$	3.275.000
AVANCE FINANCIERO AL 31 DE MARZO RESPECTO AL PROPIR (%)	15,4%
AVANCE FINANCIERO AL 31 DE MARZO RESPECTO AL PROPIR ACTUALIZADO (%)	23%
OBSERVACIONES	Existen incrementos de presupuesto en trámite.

UNIDAD FINANCIERA		EDUCACIÓN
INVERSIÓN PROGRAMADA PROPIR 2008 M\$		877.586
INVERSIÓN 2008 ACTUALIZADA M\$		926.653
INVERSIÓN 2008 AL 31 DE MARZO M\$		610.001
AVANCE FINANCIERO AL 31 DE MARZO RESPECTO AL PROPIR (%)		69.5 %
AVANCE FINANCIERO AL 31 DE MARZO RESPECTO AL PROPIR ACTUALIZADO (%)		65.8 %
OBSERVACIONES	Importante inversión en compromisos presidenciales de Aysén	

UNIDAD FINANCIERA	MINVU
INVERSIÓN PROGRAMADA PROPIR 2008 M\$	20.243.658
INVERSIÓN 2008 ACTUALIZADA M\$	12.836.241
INVERSIÓN 2008 AL 31 DE MARZO M\$	3.340.224
AVANCE FINANCIERO AL 31 DE MARZO RESPECTO AL PROPIR (%)	16,4%
AVANCE FINANCIERO AL 31 DE MARZO RESPECTO AL PROPIR ACTUALIZADO (%)	26%
OBSERVACIONES	Fuente info: Jefa Finanzas

UNIDAD FINANCIERA	TRANSPORTE
INVERSIÓN PROGRAMADA PROPIR 2008 M\$	1.563.967
INVERSIÓN 2008 ACTUALIZADA M\$	1.630.718
INVERSIÓN 2008 AL 31 DE MARZO M\$	405.464
AVANCE FINANCIERO AL 31 DE MARZO RESPECTO AL PROPIR (%)	25.9 %
AVANCE FINANCIERO AL 31 DE MARZO RESPECTO AL PROPIR ACTUALIZADO (%)	24.1 %

OBSERVACIONES

El mayor presupuesto se debe al aumento de los recursos considerados en subsidios como el subsidio aéreo Coyhaique – Villa O'Higgins y el Transporte de pasajeros Litoral Norte (Pincoya).

UNIDAD FINANCIERA	AEROPUERTO
INVERSIÓN PROGRAMADA PROPIR 2008 M\$	1.273.531
INVERSIÓN 2008 ACTUALIZADA M\$	1.215.738
INVERSIÓN 2008 AL 31 DE MARZO M\$	435.281
AVANCE FINANCIERO AL 31 DE MARZO RESPECTO AL PROPIR (%)	34.1 %
AVANCE FINANCIERO AL 31 DE MARZO RESPECTO AL PROPIR ACTUALIZADO (%)	35.8 %
OBSERVACIONES	Buen nivel de gasto sin observaciones.

UNIDAD FINANCIERA	VIALIDAD
INVERSIÓN PROGRAMADA PROPIR 2008 M\$	16.505.258
INVERSIÓN 2008 ACTUALIZADA M\$	18.246.215
INVERSIÓN 2008 AL 31 DE MARZO M\$	948.940
AVANCE FINANCIERO AL 31 DE MARZO RESPECTO AL PROPIR (%)	5.7 %
AVANCE FINANCIERO AL 31 DE MARZO RESPECTO AL PROPIR ACTUALIZADO (%)	5.2 %
OBSERVACIONES	No se han iniciados obras nuevas

UNIDAD FINANCIERA	SERNAPESCA
INVERSIÓN PROGRAMADA PROPIR 2008 M\$	404.165
INVERSIÓN 2008 ACTUALIZADA M\$	367.524
INVERSIÓN 2008 AL 31 DE MARZO M\$	133.625
AVANCE FINANCIERO AL 31 DE MARZO RESPECTO AL PROPIR (%)	33 %
AVANCE FINANCIERO AL 31 DE MARZO RESPECTO AL PROPIR ACTUALIZADO (%)	36.3 %

OBSERVACIONES

La iniciativa que destaca en este presupuesto es el "Fondo de la Pesca Artesanal en Melinka", por 200 millones de pesos

UNIDAD FINANCIERA	SALUD
INVERSIÓN PROGRAMADA PROPIR 2008 M\$	1.065.419
INVERSIÓN 2008 ACTUALIZADA M\$	1.082.959
INVERSIÓN 2008 AL 31 DE MARZO M\$	NO HAY
AVANCE FINANCIERO AL 31 DE MARZO RESPECTO AL PROPIR (%)	NO HAY
AVANCE FINANCIERO AL 31 DE MARZO RESPECTO AL PROPIR ACTUALIZADO (%)	NO HAY
OBSERVACIONES	La inversión más importante es la "Normalización del Hospital de Puerto Aysén", el cual esta en etapa de ejecutar una vez concluido el diseño. Monto de 921.419 millones de pesos para este año de un total de 9.920.000 millones de pesos.

UNIDAD FINANCIERA	CULTURA
INVERSIÓN PROGRAMADA PROPIR 2008 M\$	143.298
INVERSIÓN 2008 ACTUALIZADA M\$	143.298
INVERSIÓN 2008 AL 31 DE MARZO M\$	6.795
AVANCE FINANCIERO AL 31 DE MARZO RESPECTO AL PROPIR (%)	4.7 %
AVANCE FINANCIERO AL 31 DE MARZO RESPECTO AL PROPIR ACTUALIZADO (%)	4.7 %
OBSERVACIONES	Sólo se ha ejecutado parte de uno de los tres programas considerados

RANKING DATOS

RANKING DE GASTO	SERVICIO PÚBLICO	AVANCE (%)
1	CORFO	90.3
2	EDUCACIÓN	69.5
3	CHILEDEPORTES	62.5
4	AEROPUERTO	34.1
5	SAG	33.7
6	SERNAPESCA	33.0
7	TRANSPORTE	25.9
8	INFOR	19.4
9	OBRAS HIDRAULICAS	18.4
10	MINVU	16.4
11	GORE	15.4
12	ARQUITECTURA	13.6
13	JUNAEB	11.9
14	SERCOTEC	8.6
15	VIALIDAD	5.7
16	CULTURA	4.7
17	OBRAS PORTUARIAS	2.5
18	INDAP	1.3
19	SUBDERE	0.8
20	FOSIS	0.0
21	SALUD	0.0

MUCHAS GRACIAS.